

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	ÑACUNDAY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	111 / 111 ALUMNOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución de Adjudicación, Nota de Remisión, Autorización del MEC			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de Almuerzo para alumnos/a de Educ Inicial y Edc. Basica 1º y 2º matr. , Benef: Esc. 3616 W. Florencio, Esc. 2025 Maria Auxiliadora y Esc. 4326 San Cristobal Licitación Plurianual 2022_23			111,00	0,00	111,00	111,00	111,00	0,00	111	67 %
Observación:	La diferencia entre la Ejecución Productiva y Financiera es porque hasta el cuatrimestre actual se ha entregado y pagado solamente el 7% del total del Contrato. La autorizac. del MEC se adjuntó en el 1º cuatrimestre.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	735.917.002	0	735.917.002	23.490.000	28.350.000	0	51.840.000	7 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	3 / 4 AULAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución de Adjudicación, Certificado de Obras, Factura, Autorización del MEC.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Aulas en la Escuela Básica 4327 San Juan Bautista			4,00	0,00	4,00	2,00	1,00	0,00	3	75 %
Observación:	La diferencia entre el porcentaje de ejecuc. productiva y financiera es debido a que se ha pagado la obra por certificados que corresponde al 62% del total del contrato.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	353.027.094	0	353.027.094	146.070.818	71.256.365	0	217.327.183	62 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 10 AULAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución de Adjudicación, Certificado de Obras, Factura, Autorización del MEC.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparación de Aula en la Escuela Básica N° 5490 Virgen María Auxiliadora y en la Escuela Básica N° 3804 San Roque			10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	429.245.950	0	429.245.950	0	0	0	0	0 %	

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	ÑACUNDAY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	8 / 8 BAÑOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución de Adjudicación, Certificado de Obras, Factura, Autorización del MEC.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparación de Sanitario Sexado en la Escuela Básica N° 1326 San Luis Gonzaga						8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE SANITARIOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		47.907.157	0	47.907.157	47.907.157	0	0	47.907.157	100 %			
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	EQUIPOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 10 EQUIPOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Nota de Pedido Interno, Contrato, Orden de Compra, Factura, Nota de Remisión.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de Equipos Informáticos (Notebook e Impresoras) Escuela Básica N° 3804 San Roque, Esc. Básica N° 4327 San Juan Bautista, Escuela y Colegio Lomas Valentinas						10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
543	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0 %			
Totales de:	FONACIDE			1.616.097.203	0	1.616.097.203	217.467.975	99.606.365	0	317.074.340	20 %			

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.